

篱笆网节点验收表-[泥木]

序号	项目	要求	监理记录
一	墙地面镶贴验收记录		
1	空鼓	面积不大于该块墙砖面积的15%时，不作空鼓计。地砖不允许空鼓。	
2	表面平整度	石材 ≤ 4.0 ； 墙地面砖 ≤ 3.0	
3	立面垂直度	石材 ≤ 3.0 ； 墙面砖 ≤ 2.0	
4	阴阳角方正	石材 ≤ 3.0 ； 墙面砖 ≤ 3.0	
5	接缝	高低差:石材 ≤ 3.0 ； 墙面砖 ≤ 3.0 、直线度:石材 ≤ 3.0 ； 墙面砖 ≤ 3.0 宽度:石材 ≤ 3.0 ； 墙面砖 ≤ 3.0	
二	木门窗安装验收记录		
1	安装	安装牢固、开关灵活、关闭严密，且无反弹、倒翘	
2	外观、配件	表面光洁，无毛刺或锤痕，无脱胶和虫蛀；配件齐全，位置正确，安装牢固	
3	门窗槽口对角线	长度差 ≤ 3	
4	门窗框的正、侧面	垂直度 ≤ 2	
5	框与扇、扇与扇接缝	高低差 ≤ 2	
6	门窗扇对口缝	≤ 2	
7	门扇与地面间留缝	≤ 2	
三	吊顶与分隔安装验收记录		
1	安装	应牢固无弯曲错位	
2	防火防腐	应有防火防腐处理	
3	表面质量	表面平整，无污染、折裂、缺棱、掉角、锤痕等缺陷。粘结的饰面板应粘贴牢固。无脱层。平整度 ≤ 2.0	
4	接缝	直线度 ≤ 3.0 高低差 ≤ 1.0	
5	分隔板立面垂直度	允许偏差 ≤ 3.0	
6	分隔板阴阳角	允许偏差 ≤ 3.0	
监理验收结论		篱笆网委托监理单位: _____ 监理师: _____ 日期: _____	

注:

1. 本表中未列项目按照《装饰装修施工规范》《装饰装修验收规范》及其他相关标准执行；
2. 监理验收要求包含且不限于以上内容；
3. 验收单位为mm；
4. 此次验收为整体装饰工程施工中的阶段性验收。对施工过程中验收时不可见部分不负监理责任；
5. 本表一式三份，业主、施工负责人各一份、监理公司留档一份。

业主: _____

施工方: _____

日期: _____

日期: _____

项目地址: 上海市 _____ 区 _____ 路 _____ 弄 _____ 号 _____ 室