

# 篱笆网节点验收表-[油漆安装]

序号	项目	要求	监理记录
一	<b>水性涂料涂刷验收记录</b>		
1		表面无起皮, 起壳, 鼓泡; 无明显透底, 色差, 泛碱、返色, 无砂眼、流坠、粒子等	
2		涂装均匀、粘结牢固、无漏涂、掉粉、分色线偏差不大于2mm	
二	<b>裱糊工程验收记录</b>		
1		色泽一致无明显色差	
2		表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏	
3		花纹图案吻合恰当	
4		与顶角线、踢脚线拼接紧密无缝隙	
5		粘帖牢固、不得有漏贴、补贴、脱层	
6		阴阳转角棱角分明, 垂直度 (3M内) 不大于4mm	
7		接缝不大于0.5mm; 拼接处花纹图案吻合	
三	<b>卫浴设备安装验收记录</b>		
1	外观	洁净无损坏	
2	安装	牢固无松动	
3	给水连接管	无凹凸弯扁等缺陷	
4	阀门	启闭灵活	
5	进水管及连接处	畅通无堵, 无渗水, 漏水现象	
6	浴缸	排水必须采用硬管连接 (原配管除外)。安装完毕后进行2H盛水试验应无渗漏, 盛水量盛至缸深的三分之一, 溢水口应做灌水试验	
7	台盆和洗涤槽	落水管应有存水弯, 安装完毕后进行2H盛水试验应无渗漏, 盛水量盛至溢水口	
8	坐便器	安装完毕后进行2H盛水试验应无渗漏, 高低水箱应盛至扳手孔10mm处	
9	按摩浴缸	电源必须用插座连接, 严禁直接接电源, 电机试机必须先放水后开机, 连接处应无渗漏	
10	冲淋房	底座应填实, 底座安装平整无积水, 排水管应采用硬质管连接, 玻璃采用安全玻璃	
监理验收结论		篱笆网委托监理单位: _____ 监理师: _____ 日期: _____	

注:

1. 本表中未列项目按照《装饰装修施工规范》《装饰装修验收规范》及其他相关标准执行;
2. 监理验收要求包含且不限于以上内容;
3. 验收单位为mm;
4. 此次验收为整体装饰工程施工中的阶段性验收。对施工过程中验收时不可见部分不负监理责任;
5. 本表一式三份, 业主、施工负责人各一份、监理单位留档一份。

业 主: \_\_\_\_\_

施工方: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

项目地址: 上海市 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 路 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 号 \_\_\_\_\_ 室